

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการayar งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วงสวนนายจันทร์ วรรณวงศ์ หมู่ ๑	๕๕,๐๐๐	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๒.๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๐	๐	√		๐	๒๗ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังสายจากนางเล็ก คำจันทร์ ไปทางนายสะอาดชั้นอาษา หมู่ ๕	๕๙,๒๐๐	ซ่อมแซมถนน ากกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๖เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๐	๐	√		๐	๒๙ ส.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วงสวนนางบุญล้อม จันทร์หา หมู่ที่ ๑	๓๙,๐๐๐	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๕๘ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ๐.๐๒ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการยาร งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนนดินผิวจราจร ลูกรังสายนายสำลี จันท์ หง่อม ไปทางนายสำลี นุโยค	๒๙๖,๐๐๐	ปรับปรุงถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๒ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๐ ท่อน	๒๔๕,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	√			๒๗ ธ.ค.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วงบ้านนายอนุชา โต๊ะสิงห์ หมู่ที่ ๗	๒๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๘.๕๐ ตร.ม.	๐	๐	√			๒๗ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการจ้างเหมาจัดทำฝาทะแกรงเหล็กบ่อพักเพื่อทดแทนฝาบ่อเดิมที่ชำรุดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑-๘	๔๕,๖๐๐	จ้างเหมาจัดทำฝาทะแกรงเหล็กบ่อพักเพื่อทดแทนฝาบ่อเดิมที่ชำรุดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑-๘	๐	๐			๐		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการยาร งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ การลงลูกรังสายจากบ้านนาย ทวี ไปทางถนน คสล.ทางไป หนองจับ หมู่ ๖	๔๐,๖๐๐	ซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสามขากำหนด	งบประมาณโอน ลด	๐			√		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากบ้านนายอำ พล ภูมิเดช ไปทางบ้านนาง กอบแก้ว เส่าโมทย์ หมู่ 8	๑๗๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๑๗๑,๐๐๐	๐	√			๒๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุม เป็นบ่อสายจากแยกหลัง โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง ไปทางถนน คสล. บ้านนางชล ดา เขตนอก หมู่ 6	๙,๔๐๐	ซ่อมแซมถนน ๖ ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๓๕ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบร้อยรายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๗,๕๕๐	๑,๘๕๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการยาร งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ยกระดับถนนดินผิวจราจร ลูกรังสายจากกองทุนหมู่บ้าน ไปทางบ่อปลาทำนาแซง หมู่ ๑	๓๓,๐๐๐	ปรับปรุงถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ลาดเอียง ๑/๑ หนา หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๔๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย	๒๗,๒๐๐	๕,๘๐๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงลูกรังสายจากนา นานา ยอนันต์ ศรีโพธิ์งาม ไปทาง นานายศรเพชร ประชุมศรี หมู่ ๔	๕๐,๖๐๐	ซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อย	๔๑,๔๐๐	๙,๒๐๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงลูกรังสายจากทางหลวง ชนบท ไปทางนานายทอง สุข ฝานัด หมู่ ๔	๑๕๕,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อย	๑๒๗,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการยาร งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวงชนบท ไปทางโรงผลิตน้ำดื่มธารารัตน์ หมู่ ๗	๑๑๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๗๑ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร	๑๑๗,๐๐๐	๐	√		๐	๒๗ ธ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางไพโรจิตร์ ศรีประสาร ถึงบ้านนายทองคำ โต๊ะสิงห์ บ้านสามขา หมู่ที่ ๘	๔๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๙ ตร.ม.	๔๕,๐๐๐	๐	√		๐	๒๗ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายจากบ้านนางคำกอง บัววัด ไปทางบ้านนางหนูเคลือบ เชื้อแก้ว หมู่ ๕	๑๗๐,๐๐๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๕๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√		๐	๒๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายจากบ้านนางจันทร์ศรี ชั้นอาษา ไปทางข้างวัดสามขาชัยมงคล หมู่ ๘	๕๑,๐๐๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาด 0.40x1.00 พร้อมบ่อพักคสล. ยาง 30 เมตร	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๒๙ ส.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการยาร งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายประยุทธ ทาโพนทัน ไปทางบ้านนางสี เชื้อแก้ว หมู่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร	๐	๐	√		๐	๒๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วงสวนนายเขียน อ่องสา หมู่ที่ ๑	๒๑,๐๐๐	ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๒.๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังสายจากแยกสวนนางจันทร์ ศรีงาม ไปทางสวนนางช่วง จันทร์ทา หมู่ ๘	๘,๓๕๐	ซ่อมแซมถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบเรียบร้อย	๖,๘๓๐	๑,๕๒๐	√		๐	๒๗ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังสายจากนาทางหลวงชนบท ไปทางวัดป่าดอนพยอม หมู่ ๔	๖๓,๑๐๐	ซ่อมแซมถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบเรียบร้อย	๕๑,๗๐๐	๑๑,๔๐๐	√		๐	๒๗ ธ.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการयर งานก่อสร้าง / แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก กองทุนหมู่บ้าน ไปทางบ่อปลา ทำนาแซง หมู่ ๑	๒๐๔,๐๐๐	ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒๙๖ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๒๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่าk)	๑๐๐,๐๐๐	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	๐	๐			๐		กองช่าง
๒๓	ค่าปรับปรุงอาคารต่างของทาง ราชการ	๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงอาคารตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจหรืออาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สิน ของทางราชการ ฯ	๐	๐			๐		กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหงษ์แก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบล สามขา ให้แก่สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สุวรรณภูมิ (กองช่าง)	๘๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหงษ์แก้ว หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ศาลาประชาคมไป ทางสวนนายทองคำ โต๊ะสิงห์	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๑๘ ส.ค.๖๘	กองช่าง
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบล สามขา ให้แก่ สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สุวรรณภูมิ	๘๔,๖๔๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหงษ์แก้ว หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น ทางหลวงชนบท ไป ทางบ้านนางเรือง วันนา	๘๔,๖๓๙.๑๔	๐.๘๖	√		๐	๑๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการยาร งานก่อสร้าง / แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๒๖	ค่าจัดซื้อที่ดินจากเอกชน	๑๕๐,๐๐๐	จัดซื้อที่เอกชนเพื่อเป็นทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสามขาไว้เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	๐	๐			๐		กองช่าง
๒๗	โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาล กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	๑๕,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ ฯ	๑๕,๐๐๐	๐	√		๐	๑๙ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒๘	โครงการปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลสาม ขา	๒๕๘,๕๐๐	ปูพื้นกระเบื้อง ฯ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ฯ	๒๕๘,๕๐๐	๐	√		๐	๓ ม.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติบูรณา การร่วมโรงเรียนสามขาพิทยาคม	๒๐,๐๐๐	๐	√			๑๓ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการการแข่งขันจักรยาน ชาโด	๑๕,๐๐๐	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กได้ร่วมการแข่งขัน จักรยานชาโด	๐	๐					สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์ ฯ หมากยาง- เกาะแก้ว	๒๒๐,๕๐๐	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหมากยาง - เกาะแก้ว จำนวน ๒๕ คน	๑๙๙,๓๖๘	๒๑,๑๓๒	√			๒๗ พ.ย.๖๗ ๑๐ ส.ค. ๖๘ ๒๕ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	๒๐,๐๐๐	สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	งบประมาณโอน ลด	๐				๑๙ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดชัยมงคล	๓๕๒,๘๐๐	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหมากยาง - เกาะแก้ว จำนวน ๔๐ คน	๓๐๖,๖๔๘	๔๖,๑๕๒	√			๒๗ พ.ย.๖๗ ๑๐ ส.ค. ๖๘ ๑๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่า หนังสือเรียน ฯ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	๘๓,๑๓๕	ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ค่า เครื่องแบบนักเรียน (๓-๕ปี)	๓๙,๐๙๐	๔๔,๐๔๕	√			๒๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเงินราย หัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์	๑๑๙,๓๔๐	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย (๒-๕ปี)	๑๓๐,๑๕๒	๑๐,๘๑๒	√			๒๑ พ.ค.๖๘ ๒๕ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชน บ้านหมากยาง	๔๕๙,๐๐๐	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กปฐมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘๕ คน	๔๕๙,๐๐๐	๐	√			๒๐ พ.ค.๖๘ ๒๐ ส.ค.๖๘ ๒๙ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสามขา พิทยาศึกษา	๙๒๔,๐๐๐	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กปฐมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๑๐ คน (หนังสือกรม ฯ สั่ง จ่ายระดับมัธยมด้วย)	๑,๑๐๓,๖๙๖	๐	√			๓๑ ม.ค.๖๘ ๑๒ ส.ค.๖๘ ๒๒ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๐	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดงาน คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐานจัดสรร จำนวน ๒๖๐ วัน ฯ	๗๐๒,๙๓๖	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สามขาพิทยาศึกษา จำนวนนักเรียน ๒๑๐ คน โรงเรียนชุมชนบ้านหมาก ยาง จำนวนนักเรียน ๘๕ คน ศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล เด็ก เล็กจำนวน ๔๐ คน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหมากยางเกาะแก้ว เด็ก เล็กจำนวน ๒๕ คน	๗๐๒,๙๓๖	๐	√			๓๐ ต.ค.๖๗ ๑๘ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑	โครงการบรรเทาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในเขตเทศบาลตำบลสามขา	๖๐,๐๐๐	สูบน้ำมาเก็บไว้แหล่งน้ำต้นทุน (หนองอีดอน) ให้เกษตรกรสูบน้ำเข้าพื้นที่นาของตน ฯ	๔๙,๘๕๖	๑๐,๑๔๔	√			๒๔ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	การบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่อส่งใต้ดิน เช่น ค่าบำรุง ซ่อมแซม รักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯ	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๑๙ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการตามโครงการ ฯ	๒๔,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	√			๖ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการตามโครงการ ฯ	๐	๐			๐		สำนักปลัด
๕	โครงการพระราชดำริ/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๔๐,๐๐๐	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๑๙ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ประชาชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลประชาชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ๑	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๖ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประชาชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด อำเภอโพธาราย	๒๐,๐๐๐	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประชาชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด อำเภอโพธาราย	๒๐,๐๐๐	๐			๐	๒๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มวลชน "อำเภอโพธารายคัพ" ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ อำเภอ ๑	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๑๘ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสีวัยด้าน กายยาเสพติด "สามขาเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	จัดการแข่งขันกีฬา ๑	๑๔๙,๔๘๕	๕๑๕	√			๑๓ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	๒๕,๐๐๐	จัดการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ๑	งบประมาณโอน ลด				๐	๑๙ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการรดน้ำ ด่ำหัวขอพร ผู้สูงอายุตำบลสามขา	๑๐,๐๐๐	ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุรดน้ำขอพร	งบประมาณโอน ลด				๐	๑๘ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์เทศบาลตำบลสาม ขา	๑๐,๐๐๐	ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์ ๑	๐				๐		สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบริการสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง ดำเนินโครงการ ฯ	๐	๐			๐		สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนสามขาพิทยาคม ดำเนินโครงการ ฯ	๐	๐			๐		สำนักปลัด
๑๐	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนภาคประชาชนดำเนินโครงการ ฯ	๔๐,๐๐๐	๐	√			๑๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ เพื่ออุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนภาคประชาชนดำเนินโครงการ ฯ	๔๐,๐๐๐	๐	√			๑๘ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๒	โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย	๐	๐			๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๕๕,๐๐๐	ดำเนินโครงการ พันหมอกควัน ฯ	๕๕,๐๐๐	๐	√			๑๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ๔๐ ชั่วโมง)	๕๐,๐๐๐	ส่งอาสาสมัคร ฯ เข้าร่วมอบรม ฯ	๑๐,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	√			๑๒ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบริการสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑๕	โครงการแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่อื่น	๑๐,๐๐๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ติดเชื้อ	๐	๐			๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๖	โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพลดภาวะการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดและลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)	๕,๐๐๐	จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพลดภาวะการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดและลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)กลุ่มเป้าหมาย	๐	๐			๐		สำนักปลัด
๑๗	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผู้นำทางด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสามขา	๑๐๐,๐๐๐	จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำทางด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสามขา	งบประมาณโอน ลด	๐			๐	๑๒ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจราจร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดวัชพืชตาม แหล่งน้ำธรรมชาติตำบลสาม ขา	๑๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ ธรรมชาติในพื้ที่					๐	๑ ม.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4	๕๐,๐๐๐	ส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4	งบประมาณโอน ลด				๐	๒๒ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปฏิบัติ	๓๐,๐๐๐	ส่งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเข้า ร่วมหน่วยงานอื่น	งบประมาณโอน ลด				๐	๑ ม.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	งบประมาณโอน ลด	๔๐,๐๐๐			๐	๑ ม.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลสามขาตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๐	√			๒๙ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลสามขาตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๐	√			๙ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๐		√			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานท้องถิ่น คณะ ผู้บริหาร ฯ	๒๐๐,๐๐๐	จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๑๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			๒๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการบริหารจัดการการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๕๐,๐๐๐	๐	√			๒๙ มิ.ย.-๒๗ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมข้าราชการไทย โปร่งใสไร้ทุจริต	๑๐,๐๐๐	เทศบาลดำเนินการจัดอบรม ข้าราชการไทยโปร่งใสไร้ทุจริตค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครสการ ฯ	งบประมาณโอน ลด				๐		สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้บุคลากร ภายในเทศบาล ฯ	๑๕,๐๐๐	จัดอบรม ฯ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ	งบประมาณโอน ลด				๐	๑๙ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานตามโครงการ ฯ	๐						สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสามขา

อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
๗	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับตำบล	๒๙,๔๐๐	ดำเนินงานจัดประชุมประชาคมระดับ ตำบล ๑	งบประมาณโอน ลด				๐	๒๒ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดทำแนวเขต ปกครองเทศบาลตำบลสามขา	๒,๐๐๐	จัดทำแนวเขตปกครองเทศบาลตำบล สามขาให้มีความชัดเจน					๐		สำนักปลัด
๙	โครงการจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับชุมชน	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ๑	งบประมาณโอน ลด					๑๘ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษีป้าย	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการตามโครงการ ๑	๒๐,๐๐๐	๐	√			๒๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๑	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่เทศบาลตำบลสามขา	๑๐,๐๐๐	บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๐	√			๖ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐,๐๐๐	จัดอบรม ๑ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล	งบประมาณโอน ลด				๐	๒๑พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๑๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	๖๘,๘๐๐	ครุภัณฑ์การเกษตร ๑ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง ๑	๖๘,๘๐๐		√			๒๒ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสร้อยทอง ไชยา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....
(นายนริศ สังสนา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสามขา