

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ของเทศบาลตำบลสามขา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของราชการ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลสามขา หมู่ที่ ๕ ตำบล สามขา อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลสามขา หมู่ที่ ๕ ตำบล สามขา อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากทางหลวงชนบท ไปทางชุมประตูหมู่บ้าน หมู่ ๔	๘๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายสมเดช บรรเรื่องทอง ไปทางบ้าน นางอรุณ ยังยิ่งยง หมู่ ๔	๒๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนางไพรจิตร ศรีประสาร ไปทางบ้าน นายทองคำ โต๊ะสิงห์ หมู่ ๘	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากแยกบ้านนางหมื่น โสดา ไปทางถนนรอบกุด หมู่ ๕	๑๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่วงบ้านนายนิคม ถิ่นทัพไทย หมู่ ๖	๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่วงบ้านนายอนุชา ไต้ะสิงห์ หมู่ ๗	๒๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่วงสวนนางบุญล้อม จันทร หา หมู่ ๑	๓๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่วงสวนนายเขียน อ่องสา หมู่ ๑	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่วงสวนนายจันทร์ วรรณวงศ์ หมู่ ๑	๓๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายจาก ศาลาประชาคม ไปทางสวนนายทองคำ ไต้ะสิงห์ หมู่ ๗	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย น้ำประปาช่วงตรงห้ามวัดบ้านหนองห่ม ไปทางบ้านดอนไร่บ้านหนองห่ม หมู่ ๒	๑๑๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ภายในบริเวณตลาดเทศบาล บ้านสามขา หมู่ ๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนายพรมมา ทาลุมทุก ไปทาง บ้านนางอารีย์ ฝารัตน์ หมู่ ๖	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนายวิรัตน์ มีหนองหว้า หมู่ ๔	๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังสาย จากนางเล็ก คำจันทร์ ไปทางนาย สะอาด ชันอาษา หมู่ ๕	๑๗,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนน ดินผิวจราจรลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท ถึง ถนนคสล.ทางเข้าตลาด บ้านสามขา หมู่ ๘	๘๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนน ดินผิวจราจรลูกรัง สายจากนางงสำลี จันทร์หอม ไปทางนางงสำลี นุโยค หมู่ ๓	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนน ดินผิวจราจรลูกรัง สายจากบล็อกรคอนเวส ไปทางวังทะลุ หมู่ ๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนน ดินผิวจราจรลูกรัง สายจากบ้านนางทองใส สัดตั้ง ไปทางนางงดวงเดือน ประเสริฐสุข หมู่ ๖	๒๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับ ถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายจากหนองซี้ เหิน ไปทางโนนหนองลุมพุก หมู่ ๓	๘๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายจากทางหลวงชนบท ไปทางนายนายวี สามชา หมู่ ๕	๓๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สาย จากบ้านนางคำกอง บัววัด ไปทางบ้านนาง หนูเคลือบ พันธนาม หมู่ ๕	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง สายจาก บ้านนางจันทร์ศรี สายโสม ไปทางบ้านนาง สังวาล บัววัด หมู่ ๖	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง สายจาก บ้านนายประสิทธิ์ ผิวแก้ว ไปทางบ้านนาย สังเวียน จันทร์หา หมู่ ๑	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง สายจาก บ้านนายสุพัฒน์ อ่องสา ไปทางบ้านนายวัน บุญปก หมู่ ๑	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม		๓,๑๔๒,๓๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๐,๓๐๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

๓.๑ แผนงานการศึกษา

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	๑๐๐,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๒๔๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์	๑๓๘,๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๗๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ ฯ หมายกยาง-เกาะแก้ว	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๘๘๐.๐๐	๑๒๖,๖๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล	๓๗๗,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗,๕๘๐.๐๐	๒๖๙,๗๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง	๖๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๙๕๐.๐๐	๕๑๒,๐๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามขาพิทยาคม	๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม		๒,๙๔๔,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๘,๒๑๐.๐๐	๒,๖๐๖,๕๕๐.๐๐		

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด อำเภอโพธาราย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลประชาชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอโพธารายคัพ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาสีวัยด้านภัยยาเสพติด สามขาเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาสีวัยด้านภัยยาเสพติด สามขาเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาสีวัยด้านภัย ยาเสพติด สามขาเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมแข่งเรือเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการรดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลสามขา	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เทศบาล ตำบลสามขา	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
รวม		๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงาน การเกษตร	โครงการบรรเทาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปรังในเขตเทศบาลตำบลสามขา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๖๓๐.๐๐	๑๐,๓๗๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยระบบ ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบล สามขา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนหย่อมหน้า เทศบาลตำบลสามขา	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการพระราชดำริ/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน การเกษตร	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวตำบลสามขา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม		๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๖,๖๓๐.๐๐	๑๓๘,๓๗๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย พิบัติ ฉุกเฉินโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ โรคอุบัติใหม่อื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ มี มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน การดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ หลังเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) Big cleaning day เทศบาลตำบลสามขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน การดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม		๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) รุ่นที่ ๔	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลสามขา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๑๕๐.๐๐	๕๔,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๖๑๐.๐๐	๑๒,๓๙๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐	๗๑,๒๔๐.๐๐		

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลสามขา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการซ่อมแซม/ต่อเติมบ้านเรือนผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างแรงใจ ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม		๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการจัดทำแนวเขตปกครอง	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้บุคลากรภายในเทศบาลตำบลสามขา(อบรมวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานท้องถิ่น)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการอบรมข้าราชการไทยโปร่งใสไร้ทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลสามขา	๑๒๐,๐๐๐.	๑๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น		๗,๙๔๗,๐๖๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๖๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๘๗๔,๖๐๐	๕,๘๙๖,๔๖๐		

