

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ของเทศบาลตำบลสามขา
อำเภอพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสามขา ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามขา ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามขา ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามขา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสามขา มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน ๗๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๕๙๕,๒๒๓ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๗๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๕๙๕,๒๒๓ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น - โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสามขาเป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

เทศบาลตำบลสามขา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
- कै้าโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล	
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๑๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลสามขา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลสามขา จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลักและช่วงเวลาที่ดำเนินการและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสามขาในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ เทศบาลตำบลสามขาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๓. เพื่อให้การบริหารงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาล ประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนา เทศบาลตำบลสามขารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ เทศบาลตำบลสามขาหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ เทศบาลตำบลสามขาแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลตำบลสามขา
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลสามขา
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสามขา

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลสามขา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓๓)	ถนนสายจากศาลาประชาคม ถึง สวน นายทองคำ โต๊ะสิงห์ รวมระยะทาง ๒๑๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๓๖ ลำดับที่ ๖	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๘๐.๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล สามขากำหนด	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๗)	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๒๖ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๘)	ถนนขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๙ ตร. ม.	๔๗,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๙)	ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒๒๐ .๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๑๕๙,๐๐๐	๑๔,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๐)	ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๔.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๒๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๑)	ถนนขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๘.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๖)	ถนนขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๕๘.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๔)	ถนนขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตรหิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๒.๐ ๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑(แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๕)	ถนนขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๐ ๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓๐)	ถนนขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร สูง เฉลี่ย ๑ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๘๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๒๐๕,๐๐๐	๒๐,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนนดินผิวจราจรลูกรังหมู่ที่ ๖ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๙)	ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙๗ ลบ.ม .พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยแต่งเรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๒๙,๙๐๐	๒๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๗)	ถนนขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.พร้อมแต่งเกลี่ยเรียบรื้อพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๘๓,๔๐๐	๘๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนโดยการยกระดับถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๗)	ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.พร้อมแต่งเกลี่ยเรียบรื้อพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสามขากำหนด	๒๒๗,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๓๒)	ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล สามขากำหนด	๓๓,๙๐๐	๓๓,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเท พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง หมู่ที่ ๖ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๑ ลำดับที่ ๒๒๘)	ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๘ บ่อ รวมความยาว ๑๒๘ เมตร พร้อมเทพื้นเสริมเหล็กพื้น ทางโดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.มรายละเอียดตามแบบ เทศบาล ตำบลสามขากำหนดพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเท พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทางหมู่ที่ ๑ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๒๔)	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๕ บ่อ รวมความยาว ๙๒ เมตร พร้อมเทพื้นเสริมเหล็กพื้นทาง โดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลสามขากำหนดพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๖)	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ รวมความยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลสามขากำหนด พร้อม ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาล กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (สำนักปลัด)	ลอกท่อระบายน้ำ ห้องสุขาเทศบาล และบริเวณห้องสุขาสาธารณะตลาด/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามขา เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
ค่าจัดซื้อที่ดินจากเอกชน	จัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพื่อเป็นทรัพย์สินเทศบาลตำบลสามขาและไว้ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม	-	๒,๒๗๗,๒๐๐	๑,๗๔๑,๔๕๐	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๓๗๓	ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากยาง-เกาะแก้วเทศบาลตำบลสามขา เช่น ค่าขนม น้ำดื่ม รางวัลกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ม.ค.๖๗	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๓๘๖)	การส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ และเยาวชนเพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและมีเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้า ๑๘๘ ข้อ ๓๙๗)	เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากยาง-เกาะแก้ว	๑๐๐,๒๔๐	๑๐๐,๒๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	สำนักปลัด
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๖ ลำดับที่ ๓๘๔)	เพื่อจ่ายเป็นเงินรายหัวนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี)(ค่าจัดสรรการเรียนการสอน รายหัว ละ ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๘๐ คน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หมากยาง-เกาะแก้ว(รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) จำนวน ๒๕ คน/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล จำนวน ๕๕ คน (เบิกหักฝากส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากยาง-เกาะแก้ว/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล)	๑๔๖,๘๘๐	๑๔๖,๘๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ ฯ หมากยาง-เกาะแก้ว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๓๗๗)	จำนวนเด็กเล็ก ๒๕ คน อัตราการจัดสรรอาหารกลางวัน มื้อละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน (๒๕ คน x มื้อละ ๓๖ บาท x ๒๔๕ วัน)(เบิกหักผัสดำเนินการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากยาง-เกาะแก้ว)	๒๒๐,๕๐๐	๒๒๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๙๑ ข้อ ๔๐๔)	จำนวนเด็กเล็ก ๕๕ คน อัตราการจัดสรรอาหารกลางวัน มื้อละ ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน(๕๕ คน x มื้อละ ๒๗ บาท x ๒๔๕ วัน) (เบิกหักผัสดำเนินการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยมงคล)	๓๖๓,๘๒๕	๓๖๓,๘๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รายจ่ายเพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๘๘/๑๘๙/๑๙๐/๑๙๑ข้อ ๓๙๘,๔๐๐,๔๐๑,๔๐๕)	๑.รายจ่ายสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ จัดสรรให้เด็กเล็กอนุบาล และปฐมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๖) ๒.รายจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์โดยจัดสรร จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วันเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ จัดสรรให้เด็กเล็กและ ปฐมวัย)	๘๓๙,๖๑๘	๘๓๙,๖๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คนอัตราคนละ ๒๗ บาทx จำนวน ๒๐๐ วัน)	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสามขาพิทย	เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ จำนวนนักเรียน ๒๕๐ คน (จำนวนนักเรียน ๒๕๐ คนxอัตราคนละ ๒๒ บาทx จำนวน ๒๐๐ วัน)	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม	-	๓,๓๕๑,๐๖๓	๓,๓๓๑,๓๐๓	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวตำบลสามขา	สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลสามขา ตัวละ ๖ บาท จำนวน ๑,๖๕๐ ตัว เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการบรรเทาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในเขตเทศบาลตำบลสามขา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้ง ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒)	เพื่อสูบน้ำมาเก็บไว้แหล่งน้ำต้นทุน (หนองอีต่อน) ให้เกษตรกรสูบน้ำใส่พื้นที่ นาของตนเอง เช่น ค่าขนย้ายเครื่อง คำน้ำมันเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น พ.ค.๖๗ สิ้นสุด ส.ค.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๐๒ หน้าที่ ๔๐๐)	ปรับปรุงท่อส่งน้ำใต้ดิน ระบบไฟฟ้า และซ่อมแซม บำรุง รักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้เป็นปกติหรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ก.พ.๖๗ สิ้นสุด ส.ค.๖๗	สำนักปลัด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๐๓ ลำดับที่ ๔๐๑)	ค่าจัดซื้อวัคซีน ฯลฯ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ม.ค.๖๗ สิ้นสุด มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓)	คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	๐	ยังไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น มี.ค.๖๗ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการพระราชดำริ/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติค่าพันธุ์ไม้ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม	-	๒๔๕,๐๐๐	๑๕๙,๘๐๐	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดอำเภอโพธาราม (สำนักปลัด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๐๕ ลำดับที่ ๔๐๗)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดอำเภอโพธาราม เช่น ค่าเสื้อกีฬา ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาให้กับประชาชนและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ก.พ.๖๗ สิ้นสุด ก.ค.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ส่านักปลัด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๐๖ ลำดับที่ ๔๑๐)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล เป็นต้น เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะด้านการ กีฬาฟุตบอลและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน	๒๕,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น มี.ค.๖๗ สิ้นสุด ก.ค.๖๗	ส่านักปลัด
โครงการแข่งขันกีฬาสีวัยด้านภยยาเสพติด "สามขาเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๗ (ส่านักปลัด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๐๖ ลำดับที่ ๔๐๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีวัยด้านภยยาเสพติด"สามขาเกมส์"ประจำปี ๒๕๖๖ เช่น ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และเครื่องเสียง อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และ อปพร. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลได้เล่นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนเป็นการส่งเสริม สร้างความสามัคคีในชุมชนและรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ธ.ค.๖๗	ส่านักปลัด
จัดซื้อวัสดุกีฬาอุปกรณ์กีฬา	เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและใช้ในการแข่งขัน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ตาข่าย ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่จำเป็น	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๗	ส่านักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
จ้างเหมาบริการไถ เกรดปรับเกลี่ยดิน	จ้างเหมาบริการไถ เกรดปรับเกลี่ยดิน บริเวณที่ทิ้งและต้นขยะทุก ๑๕ วัน บ่อขยะโนนนกเอี้ยง หมู่ ๗ ต.สามขา โดยจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลสามขา จำนวน ๒ ราย โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆละ ๔,๘๐๐ บาท	๕๗,๖๐๐	๕๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
จ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียห้องสุขา	จ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียห้องสุขา สำนักงานเทศบาลตำบลสามขา/ห้องสุขาตลาดเทศบาลตำบลสามขา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการตลาดประชารัฐ ห้องถิ่นสุขใจ มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย (สำนักปลัด) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๖)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดประชารัฐห้องถิ่นสุขใจมีมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย เช่น ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักปลัด)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลสามขา เช่น ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลสามขา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘ ข้อ ๑)	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm ๒.๕ หรือสาธารณภัยอื่น ๆ รวมถึงการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๘ ลำดับที่ ๔๓๘)	ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายเตือน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ม.ค.๖๗	สำนักปลัด
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๘ ลำดับที่ ๔๓๗)	ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายเตือน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เม.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม	-	๖๒๖,๖๐๐	๖๑๙,๑๐๐	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจัดทำแนวเขตปกครอง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้า ๒๑๖ ข้อ ๔๖๓)	เพื่อจ่ายตามโครงการจัดทำแนวเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๔,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่๔๖๔หน้า๒๑๗)	เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนนำข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ก.พ.๖๗ สิ้นสุด ก.ค.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๔๔๖)	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าสำเนาเอกสาร และค่าป้ายโครงการ ฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ม.ค..๖๗ สิ้นสุด ส.ค.๖๗	สำนักปลัด
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถิ่นสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล (งานกาชาดเจ้าหน้าที่) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๒๐ ลำดับที่ ๔๔๒)	ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ม.ค..๖๗ สิ้นสุด ส.ค.๖๗	สำนักปลัด
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๐๑ ลำดับที่ ๓๙๘)	ค่าป้ายโครงการ น้ำดื่ม อาหาร เครื่องเสียง ฯลฯ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธาราย (สำนักปลัด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๒๒๔ ลำดับที่ ๔๕๐)	ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธาราย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่างๆ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๒)	วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐/การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙/การจัดงานวันชาติไทย/การจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช/จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี/บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดและวันสำคัญอื่นของรัฐ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๑๙ ลำดับที่ ๔๔๑	สำหรับผู้บริหาร-ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น ต.ค.๖๖ สิ้นสุด ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
รวม	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๖,๑๕๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	๖,๗๒๙,๘๖๓	๖,๐๕๔,๘๐๓	-	-	-

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกโครงการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลสามขา ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และอำนาจดูแลพื้นที่และประชาชนในท้องถิ่น จึงควรเตรียมพร้อมในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน